


Район "Красно село"
Столична община
Рег № РКС19-АП00-135-[14]
Регистриран на 13.10.2020
Код за достъп: LBV22E37B0A
на адрес <http://krasnoselo.net/>



ДО КМЕТА
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“

ЗАЯВЛЕНИЕ

От: "КАЛОРИЯ ВАК" ООД
ЕИК 201967366
с.Иваняне, ул."Осогово" №11
Управител: инж.Ангел Кирилов
GSM: 0888 704045
e-mail: kaloriavak@abv.bg

Уважаеми Господин Кмет,
Моля да ми бъде съгласуван график за СМР за обект:
**Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда в
УПИ П-478, кв.13А, м."Красно село-Стрелбище", ул."Ворино",
СО район"Красно село", гр.София**

Както следва:
от 26.10.20г. до 06.10.20г.

Строителството ще се извършва в през светлата част на деня във времето
от 8.30 до 17.30 часа.

През почивните и неработни дни в интервала 14.00-16.00 часа няма да се
вдига шум

13.10.2020г.
гр.София

С Уважение:
инж.  А. Кирилов



”КАЛОРИЯ ВАК”ООД

СТРОИТЕЛСТВО И ИНЖЕНЕРИНГ


с.Иваняне, ул.”Осогово” №11
Управител: инж.Ангел Кирилов
GSM: 0888 704045
e-mail: kaloriavak@abv.bg

Г Р А Ф И К

За изпълнение СМР на обект:

**Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда в
УПИ П-478, кв.13А, м.”Красно село-Стрелбище”, ул.”Ворино”,
СО район”Красно село”, гр.София**

1. Рязане и разваляне настилки	от 26.10.20 – 26.10.20г.
2. Изкопни работи	от 26.10.20 – 27.10.20г.
3. Монтаж тръби	от 27.10.20 – 29.10.20г.
4. Проби и изпитвания	от 30.10.20 – 30.10.20г.
5. Обратна засипка и уплътняване	от 31.10.20 – 31.10.20г.
6. Възстановителни работи	от 02.10.20 – 06.10.20г.

Управител: 
инж. А. Кирилов



”КАЛОРИЯ ВАК”ООД

СТРОИТЕЛСТВО И ИНЖЕНЕРИНГ

с.Иваняне, ул.”Осогово” №11
Управител: инж.Ангел Кирилов
GSM: 0888 704045
e-mail: kaloriavak@abv.bg

Г Р А Ф И К

За изпълнение СМР на обект:

**Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда в
УПИ II-478, кв.13А, м.”Красно село-Стрелбище”, ул.”Ворино“,
СО район”Красно село”, гр.София**

1. Рязане и разваляне настилки	от 26.10.20 – 26.10.20г.
2. Изкопни работи	от 26.10.20 – 27.10.20г.
3. Монтаж тръби	от 27.10.20 – 29.10.20г.
4. Проби и изпитвания	от 30.10.20 – 30.10.20г.
5. Обратна засипка и уплътняване	от 31.10.20 – 31.10.20г.
6. Възстановителни работи	от 02.10.20 – 06.10.20г.

Управител:

инж. А. Кирилов